

监 理 通 知 单

工程名称: 周村区2020年老旧社改造工程

编号:

致: 山东环城老旧社改造项目部 (施工项目经理部)

事由: 现场巡视检查存在质量问题

内容: 1. 洞口四周、空调四周、底部收口部位网格布未做密封处理。
2. 空调处、窗洞处细部处理不到位, 阴阳角不方正, 不顺直。
3. 保温板拼缝有的过大, 粘结面软, 有的达不到60%。
4. 空调处侧面、窗洞侧面等部位外墙漆喷涂不到位, 透底。
5. 固定胀栓与锚钉未做二次打入保温板。
对上述质量问题, 要求施工项目部做好整改并上报监理验收。
同时要求项目部要加强管理, 现场人员要到位, 对工做好技术交底。
加强过程控制, 确保工程施工质量。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)

张秉军
2021年 4月 13 日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建