

周村区住房和城乡建设局

2021年三季度《政府工作报告》 进展成效与后续举措

序号	全年目标	阶段目标	进展成效	后续举措
1	高塘、孙家寨等14个棚改项目竣工，和家、长行等9个棚改项目基本建成。实施和平等城区周边村改造。	①胥家等5个项目安置房达到竣工条件。 ②长行等7个项目达到基本建成标准。 ③安置房全面开工建设，土地手续办理完成。	1. 胥家、南营、郑家、高塘、王家5个项目安置房达到竣工条件。 2. 长行、尹家湾、仇套、韩套、杏元子、爱国、班里7个项目达到基本建成标准。 3. 和平项目已开工建设，9月6日土地已组卷报省厅，待审批，预计10月份土地批次办理完成。	①高塘、孙家寨等14个项目安置房竣工。 ②和家、长行等9个项目基本建成。 ③安置房主体施工。
2	完成城区4个片区、19个老旧小区和3条背街小巷改造提升工程。	加强管理，强化工程质量安全监督，加快施工进度，工程形象进度完成60%。	1、2021年老旧小区改造项目已完成前期手续办理及工程招投标工作。目前80%的小区已完成雨污水改造或翻新、道路恢复、沥青罩面及楼道粉刷等工作，正在进行楼顶防水、外墙粉刷、安装充电桩等工作，完成总投资3360万元。 2、丝市街主路已通车，现正在进行慢车道沥青施工；米河路已完成主路下面层沥青，现正在进行辅道施工；水胶场路已完工，正在准备组织竣工验收。	全面完成工程扫尾工作，组织竣工验收。