

周村区住房和城乡建设局

2022年二季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

序号	全年目标	阶段目标	进展成效	后续举措
1	坚持分片区统一规划、拆迁、建设，确保城市规划整体性和风格一致性。启动二十里铺村棚改项目建设，力争白寨、爱国、大庄、莲花山等34个棚改项目全部竣工交付。	<p>①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。</p> <p>②王家村等6个项目安置房达到竣工条件，东马村等18个项目基本建成，中央大尚二期等8个项目内外装施工。二十里铺村项目完成项目用地出让，完成施工图审查。</p>	二十里铺村已批复用地征收，目前正在准备土地出让材料；高塘村等6个项目已组织选房，正在进行回填、绿化等配套施工，中央大尚片区一期等11个项目已完成内外装，达到基本建成标准；白寨村等15个项目实现主体封顶，正在进行内外装施工；张古王村片区项目主体施工至3-8层。	<p>①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。</p> <p>②王家村等17个项目安置房达到竣工条件，白寨村等15个项目基本建成。二十里铺村项目启动施工、监理招标工作。</p>
2	完成新北小区、长安小区等10个老旧小区改造，做好机场路西段、长行中心路等市政道路升级。	<p>①老旧小区改造方面：进行各类地下管线施工。</p> <p>②对机场路西段进行道路开挖及地下管线施工。</p>	<p>老旧小区改造方面：目前正在进行道路开挖、管道施工、灰土回填等工作。</p> <p>对机场路西段方面：目前道路东段已完成沥青铺设，道路西段正在进行路基施工。</p>	<p>①老旧小区改造方面：进行道路恢复、外墙粉刷等基础设施建设，完成总工程形象70%。</p> <p>②完成机场路西段灰土施工，完成总工程形象70%。长行中心路进场施工。</p>

3	完成45条道路污水管网清淤及雨污管线改造,对31万平方米沙化路面进行集中整治。	<p>①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面:完成总工程量40%。</p> <p>②沙化路面集中整治方面:对市南、胜利生活区、民俗园、晨光苑等居住小区开展沙化路面整治,完成工程总量的30%。</p>	<p>2、目前已完成东塘生活区、胥家生活区、西塘馨居等沙化路面整治9万m²,完成施工总量的30%。</p>	<p>①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面:完成总工程量80%。</p> <p>②沙化路面集中整治方面:对拥军小区、爱国花园、嘉源逸居等居住小区开展沙化路面整治,完成工程总量的90%,10月中旬完成建设任务,并逐步完善相关资料,做好后续审计验收工作。</p>
4	坚决落实城市雨污合流管网清零、黑臭水体清零和污水处理厂提标改造“两清一提”,持续优化城市水环境。	<p>①城市雨污合流管网方面:开展地下管道施工。</p> <p>②光大污水处理厂实现通水试运行;王村污水处理厂完成项目总进度30%;滄清污水处理厂完成项目总进度80%。</p>	<p>1、城市雨污合流管网方面:民主东胡同目前正在进行地下管道施工。</p>	<p>①城市雨污合流管网方面:工程完工。</p> <p>②完成全年提标改造任务,实现通水试运行。</p>
5	综合利用传统能源和新能源,加快提升供热能力和水平,多措并举保障群众供暖	<p>①对高温水项目进行实地考察路由,研究制定施工方案、设计图纸、选定施工合作方。</p> <p>②调度全区无法实现集中供暖的小区,研究制定新能源设计施工方案。</p> <p>③筹措高温水建设项目资金。</p>	<p>1、已完成招投标工作,6月27日供热管网开始进行打围,人工探挖管沟。2、因新能源建设成本过高,故暂不实施该方案。3、对34座社会自管站整合,已完成24座社会自管站图纸设计。4、金财公司积极筹措资金。</p>	<p>①高温水建设项目进入施工阶段,落实监管工作。</p> <p>②部分小区逐步进入新能源施工阶段。</p>